



底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議 (打造前 1/1)



車身打造廠		執行日期	
底盤型式名稱		主管簽核	
車身號碼		執行人員	
內 容			是 否
一、底盤車檢查：			
1. 是否預前瞭解車體打造施工規範相關注意事項。			
2. 檢查底盤是否完整良好無遭撞擊。			
3. 檢查大樑水平及平直度是否確實。			
4. 檢查儀表及其它電子控制元件是否完整。			
二、焊接作業：			
1. 焊接前是否已將電腦控制盒插頭拆開。			
2. 每個電腦專屬於特定底盤不可互換,是否妥善收存於安全地點。			
3. 焊接時是否先避開或覆蓋保護,必要時予以拆除怕熱零件:如方向盤、儀表板、電線、橡皮及氣管。			
4. 車架不可做搭鐵迴路;焊接是否至適當搭鐵點。			
5. 檢查車體與底盤接合件,焊接方式是否正確。(可使用電弧焊,或不可使用氣焊;是否使用正確型式的鐸條)			
6. 骨架焊接時需離大樑邊緣_____mm 以上。			
7. 檢查大樑上孔洞周圍_____mm 無焊接。			
8. 是否確實執行打造後清理工作,避免電焊渣、垃圾鈹金顆粒...等殘留車上。			
✓	9. 檢查輪室頂部之角板不得焊接		
✓	10. 檢查在變速箱上方之板不得焊接		
三、是否預前瞭解車身打造組件之預留保養空間。			
✓	1. 水箱艙口至少寬 1135mm, 高度 1030mm		
✓	2. 後引擎室艙口寬至少 2050mm, 高度 850mm		
✓	3. 空氣濾清器開口空間至少 950mm×950mm		
✓	4. 變速箱及減速器艙口至少 950mm×700mm		
✓	5. 前氣囊開口空間至少 250mm×120mm		
✓	6. 後氣囊艙口至少 200mm×120mm		
✓	7. 電瓶上方空間至少 50mm		
✓	8. 空氣乾燥器上方空間至少 50mm		
✓	9. 引擎上方空間至少 250mm		

更改後回我的信箱: SNK13@artc.org.tw




底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議 (打造中 1/2)

車身打造廠		執行日期	
底盤型式名稱		主管簽核	
車身號碼		執行人員	
內 容			是 否
一、引擎區檢查：			
1. 引擎室吸音材料(須為防火耐燃材質)安裝位置及引擎室周遭隔音密封處理是否確實。			
2. 空氣濾清器安裝是否完成。			
3. 各皮帶是否調整至標準值內。			
4. 引擎室線路安裝是否正確。			
5. 排氣尾管安裝是否完成。			
6. 水箱、副水箱、水箱風扇總成、冷卻水管安裝及冷卻系統相關管線路徑是否完成。			
7. 噴漆前是否覆蓋引擎及變速箱呼吸孔、儲氣箱閥門、放水塞、煞車鼓、車輪螺帽及液壓系統各推桿等。			
二、電系檢查：			
1. 外接電路是否依底盤廠指示或說明進行安裝。			
2. 所有電線不得與燃油管固定在一起。			
3. 電線是否確實包覆。			
4. 外接電線必須固定好，不得散落或有磨破絕緣皮的危險。			
三、打造中確認車身打造組件之預留保養空間：			
1. 引擎系統相關保養空間： <input type="checkbox"/> 引擎室 <input type="checkbox"/> 皮帶 <input type="checkbox"/> 空氣冷卻器 <input type="checkbox"/> 水箱 <input type="checkbox"/> 副水箱 <input type="checkbox"/> 噴射泵 <input type="checkbox"/> 風扇 <input type="checkbox"/> 引擎室門 <input type="checkbox"/> 柴油箱(含浮筒)			
2. 傳動系統： <input type="checkbox"/> 排檔桿 <input type="checkbox"/> 離合器總成 <input type="checkbox"/> 變速箱 <input type="checkbox"/> 傳動軸 <input type="checkbox"/> 差速器			
3. 底盤相關結構： <input type="checkbox"/> 扭力桿 <input type="checkbox"/> 避震器 <input type="checkbox"/> 懸吊相關組件 <input type="checkbox"/> 前軸 <input type="checkbox"/> 後軸 <input type="checkbox"/> 擋泥板 <input type="checkbox"/> 輪弧蓋 <input type="checkbox"/> 備胎架(含拆卸空間)			
4. 轉向系統： <input type="checkbox"/> 方向機 <input type="checkbox"/> 三角架 <input type="checkbox"/> 多連桿			
5. 煞車： <input type="checkbox"/> 煞車油管 <input type="checkbox"/> 煞車分泵 <input type="checkbox"/> 煞車油壺 <input type="checkbox"/> 煞車相關機件			
6. 電系： <input type="checkbox"/> 電器中心板保養空間 <input type="checkbox"/> 電瓶 <input type="checkbox"/> 相關電系設備			
7. 其它： <input type="checkbox"/> 乾燥器 <input type="checkbox"/> 其它氣液壓管線 <input type="checkbox"/> 放水閥			



底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議 (打造後 1/1)

車身打造廠		執行日期		
底盤型式名稱		主管簽核		
車身號碼		執行人員		
內 容			是	否
1. 是否確實執行打造後清理工作，避免電焊渣、垃圾鈹金顆粒...等殘留車上。				
2. 水箱散熱器周圍之密封：檢查是否與引擎室隔離。(不可有開口，以免引擎室之熱氣再循環。)				
3. 冷卻系統各水管接頭是否良好。				
4. 檢查電瓶開關接線是否連接正確。				
5. 電線的安裝：電線是否遠離引擎之高溫組件，是否固定良好。				
6. 隔音、隔熱材料(須為防火耐燃材質)安裝是否穩固，管件是否無接近高熱機件。				
7. 門：是否緊閉，是否能防水及隔音。				
8. 電瓶室：檢查通風是否良好，接點是否牢固，不可有線頭疊接之現象，搭鐵是否確實穩固，樁頭及線路距離元件是否有適當距離，總開關繼電器固定是否良好，電瓶電纜線連接是否良好。				
9. 檢查轉向系統各連桿是否運行無阻。				
10. 檢查懸吊系統隔音與減震是否良好。				
11. 車體上電器設備之連接是否良好，各項功能是否正常。				
12. 檢查電線束之編結點及防潮保護(底盤電線部分)，及電線疊接是否確實。				
13. 電線束安裝是否用束條(夾)固定，不可與柴油管路固定在一起。				
14. 液壓管路：檢查接頭是否容易接近及管路是否確實密封。				
15. 排氣尾管與後保險桿間隙是否充足。				
16. 油門控制：檢查作用是否順利平滑，踏板行程是否正確。				
17. 壓縮空氣管路檢查：是否容易接近接頭檢查管路位置及是否確實密封。				
18. 檢查無其它氣管連接至煞車迴路。				
✓	19. 冷氣系統安裝是否良好、作動正常			
✓	20. 電瓶、油箱及水筒是否完全分離			
21. 發動引擎：檢查震動及噪音是否符合相關規定。				
22. 氣壓充氣是否正常。				
23. 試車：地板是否無震動、異音，轉向及剎車是否作動正常。				



申 請 函

公司地址：台南縣永康市國聖街395號

公司電話：06-2432323

傳真電話：06-2432715

負責人：陳睿德

受文者：財團法人車輛研究測試中心

速別：最速件

發文日期：中華民國九十四年十二月十六日

發文字號：華字第 0512161 號

主旨：為辦理「車身打造說明書」登錄事由。

說明：

- 一、本公司華洲汽車工業有限公司為辦理 BISON 廠牌大客車底盤車身施工規範自我查核表登錄事宜(如附件)。
- 二、請 貴單位准予辦理。

附件：底盤車身施工規範自我查核表

正本：財團法人車輛研究測試中心

申請人：華洲汽車工業有限公司

負責人：陳睿德



正本

財團法人車輛研究測試中心 函

機關地址：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工南7路6號
機關電話：(04) 7811222
傳真電話：(04) 7811333

71044

台南縣永康市國聖街395號

受文者：華洲汽車工業有限公司

發文日期：中華民國94年12月23日

發文字號：車整字第0940006666號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關 貴公司申請「大客車底盤架裝車身施工規範自我查核表」登錄乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、依 貴公司94年12月16日華字第0512161號函辦理。
- 二、本中心已於94年12月22日完成新增 貴公司大客車底盤架裝車身施工規範自我查核表之登錄作業，特函告知。

正本：華洲汽車工業有限公司

副本：

財團法人車輛研究測試中心

依照分層負責規定 授權單位主管執行

監印 黃瑋凌
校對 郭芳倫

正本

財團法人車輛研究測試中心 函

機關地址：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工崗七路6號

機關電話：(04) 7811222

傳真電話：(04) 7811333

71044

台南縣永康市國聖街395號

受文者：華洲汽車工業有限公司

發文日期：中華民國95年04月06日

發文字號：車專字第0950001506號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關 貴公司申請新增底盤車型式登錄乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司95年03月14日華字第0603141號函。
- 二、本中心已於95年03月29日完成新增 貴公司底盤車(型式名稱：1120KR2(0001)等共乙型)型式規格表、底盤架裝車身施工規範、底盤架裝車身施工規範自我查核表、「底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖」之登錄作業，特函告知。
- 三、本中心底盤登錄聯絡人員：張卜仁，分機：3132

正本：華洲汽車工業有限公司

副本：

財團法人車輛研究測試中心

依照分屬負責規定，授權單位主管決行

監印 黃瑋凌
校對 郭芳伶